

金森达铜矿 235mL 分段施工顺利确保 10 月出矿

235mL 分段为金森达铜矿第一中段(250mL-185mL)的首采分段，设计工程量 622m/12795m³ 项目承建，于 2016 年 5 月 1 日正式开始施工，计划 2016 年 10 月份完成采准工程的施工，开始首分层的回采。

工程自开建以来，在金森达矿领导及相关部门的大力配合下，加紧建设速度，克服了诸多不利因素影响，实现了月平均推进 112m，截止 8 月底，已完成下盘沿脉道、1 号、2 号分层联络道、变电所、装矿硐室等工程的施工，完成工程总量的 73%，预计 9 月底即可完成全部工程的施工，10 月份 235mL 首采分层具备回采的条件。

金森达铜矿目前正在进行回采前的准备，确保 10 月份实现井下出矿。

